

# Protokoll Nr. 1



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 · 46915 - 0  
Fax 04121 · 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	23.04.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	Skizze Probenahmepunkte, AN
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 24.04.2020
<b>Seiten:</b>	3

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	<a href="mailto:verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de">verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de</a>	x	E-mail
Oberbauleiter	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>	x	E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten		x	
	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn		x	Büroakte

Nr.	Thema	zu erledigen durch / bis:	erledigt
<b>1.</b>	<b>Anlass und Ziel sowie Sach- und Bautenstand:</b>		
1.1	Anlass <ul style="list-style-type: none"> <li>Verkehrsbesprechung</li> <li>Ortsbegehung</li> </ul>	nachrichtlich	x
1.2	Ausführungsplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>Straßenbauplanung wurde digital bereit gestellt</li> <li>Verkehrsführungsplanung für die Baustelle (BPH 1-5) wurde digital bereit gestellt</li> </ul>	AG	x
1.3	BZP liegt im Vorabzug vor	AN	x

1.4	Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung erfolgt durch Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff für AG	RW	
<b>2.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Straßenbau:</b>		
2.1	Ausführungsplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>Schriftliche Bestätigung, dass die digital eingestellte Planung die Ausführungsplanung darstellt</li> <li>Ausdrucken der Planunterlagen und Bereitstellung zur Freigabe durch den AG</li> <li>Freigabe durch AG</li> </ul>	AG AN AG	
2.2	BZP, Fortschreibung <ul style="list-style-type: none"> <li>Baubeginn Bauphase 1: 18.05</li> <li>Beginn BPH 3/ Einbahnstraßenregelung B 431 erst mit Beginn der Sommerferien (Ende Juni) möglich</li> <li>Zeitbedarf Aufnahme/ Aufstellung LSA, Beleuchtung inkl. Fundamentarbeiten beachten</li> <li>Vorlaufzeiten für Abstimmung Versorgung beachten</li> </ul>	AN	
2.3	Baustelleneinrichtung <ul style="list-style-type: none"> <li>Baustelleneinrichtungsfläche, Lagerflächen prüfen</li> <li>Vorgabe Baumschutz</li> </ul>	AN AG	
2.4	Vorgabe für Bauabsteckung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Übergabe Fest- und Linienpunkte, KW 18</li> </ul>	AG	
2.5	Baufeldräumung <ul style="list-style-type: none"> <li>Stubben fräsen erfolgt durch Dritte im Auftrag der Stadt</li> <li>Abstimmung Anlieger Birkenweg erfolgt vorab durch AG</li> <li>Aufnahme privater Holzzaun an/ auf Grundstücken Birkenweg</li> <li>Aufnahme Erdwall an/ auf Grundstücken Erdwall</li> <li>Frühzeitige Aufstellung Schutzzaun für Anlieger Birkenweg</li> </ul>	AG/ RW AG/ RW AN AN AN	
2.6	Beprobung/ Analytik <ul style="list-style-type: none"> <li>Labor: HNL</li> <li>Termine: Beprobung 30.04.2020, Eingang Analytik soll zu Beginn BPH 1</li> <li>Verkehrssicherung über HNL an Verkehrsaufsicht Stadt Wedel</li> <li>Anzahl und Standorte Probenahmepunkte, siehe Anlage</li> </ul>	AN	
2.7	Versorgungsarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorlaufzeiten Ankündigung für Materiallieferungen beachten</li> <li>Vorlaufzeiten für Kabeleinzug durch Dritte (VDK) beachten</li> <li>Dauer Montagearbeiten abstimmen</li> <li>Terminabstimmungen für Einmessungen abstimmen</li> </ul>	AN	
2.8	LSA/ Straßenbeleuchtungskörper <ul style="list-style-type: none"> <li>Signalarme rückbauen, Signalarme AG an neuen Standort setzen</li> <li>Kunststoffkleinschächte, Leerrohre neu für LSA verlegen</li> <li>Frühzeitig Straßenbeleuchtungsarme erneuern, z. T. versetzen, Lieferzeiten Arme beachten</li> <li>Aufnahme Signalgeber durch swarco, Leuchten durch STW</li> <li>Terminabstimmungen swarco (LSA), STW wg. Kabel</li> </ul>	AG/ RW/ AN	
<b>3.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.1	Abstimmungen, Anordnungen <ul style="list-style-type: none"> <li>Erfolgen über Verkehrsaufsicht der Stadt Wedel</li> <li>Abstimmungen mit PK 26, HH, erfolgen bei Bedarf durch Verkehrsaufsicht</li> </ul>	AG/ RW/ AN AG	

3.2	Großräumige Umleitungsbeschilderung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgabe der Standorte der Hinweistafeln</li> <li>• Erstellung Lageplan und Abstimmung</li> <li>• Anordnung</li> <li>• Aufstellung ca. 1 Woche vor Baubeginn</li> </ul>	AG AVS für AN AG AVS für AN	
3.3	Ankündigungstafeln <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung Inhalte, Standorte, Termin</li> </ul>	AG/ RW/ AN	
3.4	Verkehrsführungsplan, BPH 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notweg südlich Rissener Straße/ westliche Industriestraße kollidiert mit Baufeld Lärmschutzwand, Notweg wird über Birkenweg geführt</li> <li>• Platzbedarf Baufeld für Herstellung Lärmschutzwand südlich Rissener Straße wird geprüft und benannt</li> <li>• Fortschreibung Verkehrsführungsplan BPH 2, Vorabzug Ende 18.KW</li> <li>• Prüfung, Freigabe</li> </ul>	AN  AVS für AN AG/ RW	
3.5	Sicherung VZ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwischenlagerung bei Bauhof Stadt Wedel</li> </ul>	AN	
<b>4.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.1	Vorbereitung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlage Ausführungsplanung: Anfang Mai</li> <li>• Prüfung Bedarf/ Umgang Prüfstatik, Baugenehmigung</li> </ul>	AN AG	
4.2	Bauüberwachung für Aufstellung Lärmschutzwand <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauüberwachung erfolgt durch Dritte für AG, Kontakt wird noch benannt</li> </ul>	nachrichtlich	
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.1	SiGeKo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SiGeKo erfolgt durch Dritte für AG, Kontakt wird noch benannt</li> <li>• Vorankündigung (2 Wochen vor Baubeginn)</li> </ul>	nachrichtlich	
5.2	Aufgrabeschein beantragen (2 Wochen vor Baubeginn)	AN	
5.3	Bauanlaufbesprechung mit Versorgern: 07.05., 10.00 Uhr		
5.4	Baubeginn: 18.05, Sperrung BPH 1 zu 7.00 Uhr		
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.2	Erster Termin: KW 21		

## Ausbau der Einmündung B 431 / Industriestraße in Wedel

### Kurzprotokoll zum Ortstermin am 07.05.2020 (ab 10.00 Uhr)

Teilnehmer: Stadt Wedel (AG): Fr. Boettcher  
Fa. Groth (AN): [REDACTED]  
Stadtwerke Wedel: [REDACTED] (zeitweise)  
Versatel: [REDACTED]  
Vodafone (VDK): [REDACTED] / cableway: [REDACTED]  
wilhelm.tel.: [REDACTED]  
Telekom: nicht anwesend

Zu Beginn des Gespraches wurde seitens des AG auf die vorangegangene Leitungs-/Trassenabstimmung und Trassenanweisung hingewiesen. Samtliche Versorgungstrager waren aufgefordert, ihre Leitungen entsprechend der abgestimmten Trassenanweisung umzulegen, damit fur die Straenbaumanahme Baufreiheit herrscht.

Dieses ist insofern geschehen, dass die Stadtwerke Wedel ihre Leitungen (Gas, Wasser, Strom, LWL) weitestgehend neu gelegt haben. Nur im Bereich der Industriestrae sind die Querungen und die Leitungsverlegungen (Strom) in der ostlichen Nebenflache sind noch nicht erfolgt. Im sudlichen Gehweg der Wedeler Landstrae wurden Leerrohre fur Versatel und vodafone mitverlegt. Diese stehen seit Marz '20 frei zur Verfugung.

Seitens Vodafone wird erklart, dass die Nutzung der Leerrohre nicht sinnvoll erscheint, da die gesamte Leitung (Hauptversorgung fur Wedel) von Schacht zu Schacht neu gelegt werden muss, damit die Altleitung auer Betrieb genommen werden kann. Vodafone / Cableway pruft, ob eine Tiefenbohrung moglich ist, beginnend in der sudlichen Nebenflache der Wedeler Landstrae und endend im Geh-/Radweg der Rissener Strae, auerhalb des geplanten Baubereiches. Erforderliche Leitungsplane (Versorger / Entwasserung) werden unverzuglich eingeholt. Die Bohrung wurde dann zeitnah beantragt werden. Die Ausfuhrung konnte in der 22./23. KW '20 erfolgen. Abstimmungen hierzu haben auch uber den AN (Fa. Groth) zu erfolgen.

Seitens Versatel wird erklart, dass erst ein Leerrohr uber die Industriestrae verlegt sein muss, damit die Hauptleitung (von Schacht zu Schacht) neu gelegt werden kann. Erst dann kann die Altleitung auer Betrieb genommen werden. Abstimmungen hierzu haben uber den AN (Fa. Groth) zu erfolgen.

Wilhelm.tel erklart, dass die Leerrohrverlegung in der Industriestrae wie geplant erfolgen soll. Lediglich das Setzen des neu geplanten Schachtes ist zu regeln. Hierzu soll Groth (AN) ein Angebot an WuD geben. Die Arbeiten werden dann separat beauftragt.

Die Leitungen der Telekom waren umzubinden, da diese in der zukunftigen Straenflache (Wedeler Landstrae) liegen. Seitens des AN ist Kontakt zur Telekom aufzunehmen, damit die Umbindung zeitnah erfolgt und die derzeitige Grunflache gerodet werden kann.

Frage an alle Beteiligten: Wer hat aktuelle Kontaktdaten?

Seitens [REDACTED] wurde auf einen Schacht „FW“ hingewiesen. Darin/Darunter befinden sich i. d. R. „Nato“-Kabel (Fernuberwachung). Es sollte geklart werden, ob sich dort noch aktive Leitungen befinden.

Weiteres:

Fa. Groth bittet um Übergabe von Koordinaten zur LSW (Achse, Bohrpunkte).

Die vorh. Schilder / VZ (OT Rissen / Ortseingang Stadt Hamburg / Kirchen) in der Wedeler Landstraße sollen während der Bauzeit umgesetzt werden. Abst. dann vor Ort.

Birkenweg 2 hat entlang der Industriestraße z. T. einen desolaten Holzzaun. Groth (AN) wird diesen komplett entfernen. Zw. Einmündung Birkenweg und LSW wird neu ein Maschendrahtzaun (2 m hoch) gesetzt. Das Material ist vor Ort vorhanden (vorh. Zaun an Rissener Straße) .

Nachrichtlich:

Fa. Groth wurden am 08.05.2020 die Ausführungspläne Straßenbau und LSW mit „Freigabe“ unterzeichnet übergeben. Detail-/Bewehrungspläne fehlten.

Seitens Büro Argus wurden Koordinaten geliefert. Diese wurden den Ausführungsplänen (.dxf) entnommen.

AVS hat die VTU für die 1. und 2. Bauphase vorgelegt. Die VAO (inkl. AS) dazu wurde am 12.05.2020 übersendet.

Sonstiges:

Der nächste **Baustellentermin** (vor Ort) findet am **Mittwoch, den 20.05.2020 um 11 Uhr** statt.

Zur Abstimmung des weiteren Vorgehen sind zum Termin auch die Firmen Rieck (wg. Baumstubben roden) und die Fa. Swarco (wg. LSA-Abbau) eingeladen.

Die Anwohner vom Birkenweg 2 und 4 sind vom AN über den geplanten Ablauf zur Errichtung der LSW zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



gez. A. Boettcher  
15.05.2020

Stadt Wedel  
FB Bauen und Umwelt  
FD Bauverw. und öffentl. Flächen  
Rathausplatz 3-5  
22880 Wedel  
Tel.: 04103/707-349  
a.boettcher@stadt.wedel.de

Protokoll Nr. 3



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 · 46915 - 0  
Fax 04121 · 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	20.05.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	--
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 26.05.2020
<b>Seiten:</b>	4

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
[REDACTED]	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	[REDACTED] <a href="mailto:verkehrsau-sicht@stadt.wedel.de">verkehrsau-sicht@stadt.wedel.de</a>		E-mail
[REDACTED]	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg	[REDACTED]		E-Mail
[REDACTED]	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg	[REDACTED]	x	E-Mail
[REDACTED]	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg	[REDACTED]		E-Mail
[REDACTED]	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	[REDACTED]		E-Mail
[REDACTED]	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	[REDACTED] <a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
[REDACTED]	Gesellschaft für Arbeitssicherheit mbH	Oersdorfer Weg 15 A 24568 Kaltenkirchen	[REDACTED]		E-Mail
Herr ..	Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Caffamacherreihe 5 · 20355 Hamburg	[REDACTED]	x	E-Mail
[REDACTED]	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn	[REDACTED]	x	Büroakte

Protokoll Nr. 3 geht ergänzend per E-Mail an:

[REDACTED] Stadtwerke Wedel GmbH, Tel.: [REDACTED]  
[REDACTED] Fa. Swarco, Tel.: [REDACTED]  
[REDACTED] Fa. Rieck, Tel.: [REDACTED]

Nr.	Thema	zu erledigen durch / bis:	erledigt
<b>1.</b>	<b>Anlass und Ziel sowie Sach- und Bautenstand:</b>		
1.3	BZP liegt im Vorabzug vor	AN	x
1.5	Verkehrsordnung für BPH 1 und 2, Umleitung liegen vor.	AG	
<b>2.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Straßenbau:</b>		
2.1	Ausführungsplanung <ul style="list-style-type: none"> <li>Schriftliche Bestätigung, dass die digital eingestellte Planung die Ausführungsplanung darstellt</li> <li>Ausdrucken der Planunterlagen und Bereitstellung zur Freigabe durch den AG</li> </ul> <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Freigabe durch AG (bis auf Detail-, Bewehrungspläne LSW)</li> </ul>	AG AN AG	x x
2.2	BZP, Fortschreibung <ul style="list-style-type: none"> <li>Baubeginn Bauphase 1: 18.05</li> <li>Beginn BPH 3/ Einbahnstraßenregelung B 431 erst mit Beginn der Sommerferien (Ende Juni) möglich</li> <li>Zeitbedarf Aufnahme/ Aufstellung LSA, Beleuchtung inkl. Fundamentarbeiten beachten</li> <li>Vorlaufzeiten für Abstimmung Versorgung beachten</li> </ul> <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baubeginn Bauphase 1: 25.05</li> <li>Einrichtung BPH 1, Umleitung zu 7.00 Uhr</li> </ul>	AN	
2.3	Baustelleneinrichtung <ul style="list-style-type: none"> <li>Baustelleneinrichtungsfläche, Lagerflächen prüfen</li> </ul>	AN	
2.4	Vorgabe für Bauabsteckung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Übergabe Fest- und Linienpunkte, KW 18</li> </ul> <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinaten für Eckpunkte LSW wurden übergeben</li> </ul>	AG	x x
2.5	Baufeldräumung <ul style="list-style-type: none"> <li>Abstimmung Anlieger Birkenweg erfolgt vorab durch AG</li> <li>Aufnahme privater Holzzaun an/ auf Grundstücken Birkenweg</li> <li>Aufnahme Erdwall an/ auf Grundstücken Erdwall</li> <li>Frühzeitige Aufstellung Schutzzaun für Anlieger Birkenweg</li> </ul> <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stubben fräsen erfolgt durch Fa. Rieck im Auftrag AG in NF Ost Industriestr. nach vorheriger Suchschachtung durch AN</li> <li>Aufnahme Buschwerk in NF Ost Industriestr. durch Fa. Rieck</li> <li>Aufnahme Buschwerk, Stubben in NF West Industriestr. durch AN</li> <li>Aufnahme Buschwerk, Stubben in NF Süd Rissener Str. durch AN</li> <li>Aufnahme Buschwerk, Stubben, Fräsen Stubben am Wegerand in NF Süd Wedeler Landstr. durch Fa. Rieck im Auftrag AG nach Freimeldung der Versorgung</li> </ul>	AG/ RW AN AN AN	
2.6	Beprobung/ Analytik <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beprobung durch HLNL im Auftrag AN ist am 30.04.2020 erfolgt.</li> <li>Eingang Analytik anstehend</li> </ul>	AN	x
2.7	Versorgungsarbeiten	AN	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlaufzeiten Ankündigung für Materiallieferungen beachten</li> <li>• Vorlaufzeiten für Kabeleinzug durch Dritte (VDK) beachten</li> <li>• Dauer Montagearbeiten abstimmen</li> <li>• Terminabstimmungen für Einmessungen abstimmen</li> </ul> <p><b>Nachtrag 26.05.2020:</b> Vorab zu Freimeldung der Versorgung erfolgen in NF Süd Wedeler Landstr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durch Vodafone voraussichtlich Tiefenbohrungen in 22./23. KW</li> <li>• Umschlussarbeiten durch Telekom und</li> <li>• durch Versatel Verlegung eines Leerrohres quer zu Einmündung Industriestr.</li> <li>• durch Wilhelm.tel Verlegung Leerrohr in Industriestr., Setzen eines Schachtes</li> </ul>		
2.8	<p>LSA/ Straßenbeleuchtungskörper</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalmaste rückbauen, Signalmaste AG an neuen Standort setzen</li> <li>• Kunststoffkleinschächte, Leerrohre neu für LSA verlegen</li> <li>• Frühzeitig Straßenbeleuchtungsmaste erneuern, z. T. versetzen, Lieferzeiten Maste beachten</li> <li>• Aufnahme Signalgeber durch swarco, Leuchten durch STW</li> <li>• Terminabstimmungen swarco (LSA), STW wg. Kabel</li> </ul> <p><b>Nachtrag 26.05.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischaltung Strom für aufzunehmende Straßenbeleuchtung und LSA inkl. Schaltschrank sind mit einer Woche Vorlauf anzuzeigen, für BPH 2 zum 2. Juni.</li> <li>• Die Straßenbeleuchtungskörper in NF Süd Wedeler Landstr. liegen nicht in der Zuständigkeit der STW.</li> </ul>	AG/ RW/ AN	
<b>3.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.1	<p>Abstimmungen, Anordnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgen über Verkehrsaufsicht der Stadt Wedel</li> <li>• Abstimmungen mit PK 26, HH, erfolgen bei Bedarf durch Verkehrsaufsicht</li> </ul>	AG/ RW/ AN AG	
3.2	<p>Großräumige Umleitungsbeschilderung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgabe der Standorte der Hinweistafeln</li> <li>• Erstellung Lageplan und Abstimmung</li> <li>• Anordnung</li> <li>• Aufstellung ca. 1 Woche vor Baubeginn</li> </ul>	AG AVS für AN AG AVS für AN	x x x x
3.3	<p>Ankündigungstafeln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung Inhalte, Standorte, Termin</li> </ul>	AG/ RW/ AN	
3.4	<p>Verkehrsführungsplan, BPH 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notweg südlich Rissener Straße/ westliche Industriestraße kollidiert mit Baufeld Lärmschutzwand, Notweg wird über Birkenweg geführt</li> <li>• Platzbedarf Baufeld für Herstellung Lärmschutzwand südlich Rissener Straße wird geprüft und benannt</li> <li>• Fortschreibung Verkehrsführungsplan BPH 2, Vorabzug Ende 18.KW</li> <li>• Prüfung, Freigabe</li> </ul>	AN  AVS für AN AG/ RW	x  x x x
3.5	<p>Sicherung VZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwischenlagerung bei Bauhof Stadt Wedel</li> </ul>	AN	
<b>4.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.1	<p>Vorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlage Ausführungsplanung: Anfang Mai</li> </ul>	AN	x



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung Bedarf/ Umgang Prüfstatik, Baugenehmigung</li> </ul> <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfstatik ist veranlasst durch AG, Freigabe ist anstehend</li> </ul>	AG	
4.3	--		
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.2	Aufgrabeschein beantragen (2 Wochen vor Baubeginn)	AN	x
5.3	Bauanlaufbesprechung mit Versorgern: 07.05., 10.00 Uhr		x
5.5	--		
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.3	--		

Protokoll Nr. 4



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 · 46915 - 0  
Fax 04121 · 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	28.05.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	--
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 02.06.2020
<b>Seiten:</b>	4

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
[REDACTED]	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	[REDACTED] <a href="mailto:verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de">verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de</a>		E-mail
[REDACTED]	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg	[REDACTED]		E-Mail
[REDACTED]	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg	[REDACTED]	x	E-Mail
[REDACTED]	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg	[REDACTED]		E-Mail
[REDACTED]	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	[REDACTED] <a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
[REDACTED]	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	[REDACTED] <a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
[REDACTED]	Gesellschaft für Arbeitssicherheit mbH	Oersdorfer Weg 15 A 24568 Kallenkirchen	[REDACTED]	x	E-Mail
[REDACTED]	Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Caffamacherreihe 5 20355 Hamburg	[REDACTED]		E-Mail
[REDACTED]	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn	[REDACTED]	x	Büroakte



2.7	<p>Versorgungsarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlaufzeiten Ankündigung für Materiallieferungen beachten</li> <li>• Vorlaufzeiten für Kabeleinzug durch Dritte (VDK) beachten</li> <li>• Dauer Montagearbeiten abstimmen</li> <li>• Terminabstimmungen für Einmessungen abstimmen</li> </ul> <p><b>Nachtrag 26.05.2020:</b> Vorab zu Freimeldung der Versorgung erfolgen in NF Süd Wedeler Landstr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durch Vodafone voraussichtlich Tiefenbohrungen in 22./23. KW</li> <li>• Umschlussarbeiten durch Telekom und</li> <li>• durch Versatel Verlegung eines Leerrohres quer zu Einmündung Industriestr.</li> <li>• durch Wilhelm.tel Verlegung Leerrohr in Industriestr., Setzen eines Schachtes</li> </ul> <p><b>Nachtrag 28.05.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremdleistung: Bei Bohrung Vodafone wurde Kabel Versatel beschädigt, Baugrube geöffnet in NF Süd Wedeler Landstraße (Grünflächen am Fbr, vor Kreuzung Telekom)</li> </ul>	AN	x
2.8	<p>LSA/ Straßenbeleuchtungskörper</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Signalmaste rückbauen, Signalmaste AG an neuen Standort setzen</li> <li>• Kunststoffkleinschächte, Leerrohre neu für LSA verlegen</li> <li>• Frühzeitig Straßenbeleuchtungsmaste erneuern, z. T. versetzen, Lieferzeiten Maste beachten</li> <li>• Aufnahme Signalgeber durch swarco, Leuchten durch STW</li> <li>• Terminabstimmungen swarco (LSA), STW wg. Kabel</li> </ul> <p><b>Nachtrag 26.05.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischaltung Strom für aufzunehmende Straßenbeleuchtung und LSA inkl. Schaltschrank sind mit einer Woche Vorlauf anzuzeigen, für BPH 2 zum 2. Juni.</li> <li>• Die Straßenbeleuchtungskörper in NF Süd Wedeler Landstr. liegen nicht in der Zuständigkeit der STW.</li> </ul> <p><b>Nachtrag 28.05.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freischaltung erfolgt am 02.06. durch STW</li> <li>• Aufnahme KVT am 02.06. nachmittags durch swarco</li> <li>• Abstimmung der zu versetzenden Leuchte NF Süd Wedeler Landstr. mit HH</li> </ul>	AG/ RW/ AN  AN  AG	x
2.9	<p>Verfestigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung im Baumischverfahren prüfen</li> </ul>	AN	
<b>3.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.1	<p>Abstimmungen, Anordnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfolgen über Verkehrsaufsicht der Stadt Wedel</li> <li>• Abstimmungen mit PK 26, HH, erfolgen bei Bedarf durch Verkehrsaufsicht</li> </ul>	AG/ RW/ AN AG	
3.3	<p>Ankündigungstafeln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung Inhalte, Standorte, Termin</li> </ul>	AG/ RW/ AN	
3.5	<p>Sicherung VZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwischenlagerung bei Bauhof Stadt Wedel</li> </ul>	AN	
<b>4.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.1	<p>Vorbereitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorlage Ausführungsplanung: Anfang Mai</li> <li>• Prüfung Bedarf/ Umgang Prüfstatik, Baugenehmigung</li> </ul>	AN AG	x

	<b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfstatik ist veranlasst durch AG, Freigabe ist anstehend</li> </ul> <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfergebnis liegt per E-Mail vorab vor</li> <li>• Planunterlagen mit Grüneintragung kommen auf dem Postweg und werden nach Eingang unmittelbar weitergereicht</li> </ul>		
4.3	--		
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.5	Nachtrag für Suchschachtungen erstellen	AN	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.3	--		

Protokoll Nr. 5



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	04.06.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	--
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 08.06.2020
<b>Seiten:</b>	4

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 - 46915 - 0  
Fax 04121 - 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	<a href="mailto:verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de">verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de</a>		E-mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg			E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg			E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	Gesellschaft für Arbeitssicherheit mbH	Oersdorfer Weg 15 A 24568 Kaltenkirchen			E-Mail
	Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Caffamacherreihe 5 20355 Hamburg			E-Mail
	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn		x	Büroakte

Protokoll Nr. 5 geht ergänzend an:

Stadtwerke Wedel GmbH, Tel.:	x	E-Mail
Fa. Optisys GmbH für Versatel,	x	E-Mail
Fa. Cableway für Vodafone, Tel.:	x	E-Mail
Vodafone,	x	E-Mail
Deutsche Telekom,	x	E-Mail

Nr.	Thema	zu erledigen durch / bis:	erledigt
<b>1.</b>	<b>Anlass und Ziel sowie Sach- und Bautenstand:</b>		
1.6	Verkehrsführungen BPH 1, Umleitungen sind eingerichtet	AN	x
1.7	Fahrbahnverbreiterung BPH 1 ist vorbereitet, Asphaltierung erfolgt am 29.05.	AN	x
1.8	Verkehrsführung BPH 2 ist eingerichtet und in Betrieb	AN	
1.9	NF Süd Rissener Straße, NF West Industriestraße <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stubben, Buschwerk sind aufgenommen</li> <li>• Erdwall ist aufgenommen</li> <li>• Maschendrahtzaun und Holzzaun sind aufgenommen</li> <li>• Schutzzaun ist aufgestellt bis auf Restlänge in Industriestr.</li> </ul>	AN	x x x
1.10	Lärmschutzwand <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bauabsteckung LSW ist gesetzt</li> <li>• AN weist darauf hin, dass ein Eckpunkt hinter der Grundstücksgrenze sitzt</li> </ul>	AN	x
1.11	LSA/ Straßenbeleuchtungskörper <ul style="list-style-type: none"> <li>• KVT für LSA ist zurückgebaut</li> <li>• Signalgeber sind abmontiert</li> <li>• Leuchtenköpfe sind abmontiert bis auf Leuchte HH</li> </ul>	Swarco Swarco STW	x x x
<b>2.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Straßenbau:</b>		
2.1	Ausführungsplanung <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freigabe durch AG (bis auf Detail-, Bewehrungspläne LSW)</li> </ul>	AG	
2.2	BZP, Fortschreibung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beginn BPH 3/ Einbahnstraßenregelung B 431 erst mit Beginn der Sommerferien (Ende Juni) möglich</li> </ul> <b>Gekürzt 04.06.2020</b> <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baubeginn BPH 2: 02.06</li> <li>• Einrichtung BPH 2 zu 7.00 Uhr</li> <li>• BZP fortschreiben und zur Freigabe vorlegen</li> </ul>	AN   AN	   x x
2.3	Baustelleneinrichtung <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BA-Fläche nahe Bauende, NF Süd Wedeler Landstraße</li> <li>• Behinderung ab 29.05. bei Einrichtung durch Dritte (Versorgungsarbeiten im Auftrag Vodafone), 2 Baustellencontainer werden kurzfristig nahe dem Bau-feld zwischengelagert</li> </ul> <b>Nachtrag 04.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BA-Fläche steht ab dem 22. Juni zur Verfügung</li> </ul>	AN	
2.5	Baufeldräumung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung Anlieger Birkenweg erfolgt vorab durch AG</li> <li>• Aufnahme privater Holzzaun an/ auf Grundstücken Birkenweg</li> <li>• Aufnahme Erdwall an/ auf Grundstücken Erdwall</li> <li>• Frühzeitige Aufstellung Schutzzaun für Anlieger Birkenweg</li> </ul> <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stubben fräsen erfolgt durch Fa. Rieck im Auftrag AG in NF Ost Industriestr. nach vorheriger Suchschachtung durch AN</li> <li>• Aufnahme Buschwerk in NF Ost Industriestr. durch Fa. Rieck</li> <li>• Aufnahme Buschwerk, Stubben in NF West Industriestr. durch AN</li> </ul>	AG/ RW AN AN AN	x x x x  x

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme Buschwerk, Stubben in NF Süd Rissener Str. durch AN</li> <li>• Aufnahme Buschwerk, Stubben, Fräsen Stubben am Wegerand in NF Süd Wedeler Landstr. durch Fa. Rieck im Auftrag AG nach Freimeldung der Versorgung</li> </ul> <p><b>Nachtrag 04.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme Buschwerk in NF Ost Industriestr. durch Fa. Rieck erfolgt am 08.06.</li> <li>• Rückschnitt Baum in NF West Industriestr. durch Fa. Rieck erfolgt spätestens am 08.06.</li> </ul>		x
2.6	<p>Beprobung/ Analytik</p> <p><b>Nachtrag 28.05.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenanalytik liegt vor</li> </ul> <p><b>Nachtrag 04.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuordnung Baufelder zu Bodenpositionen liegt vor zur Prüfung</li> </ul>	AN  AG/ RW	x
2.7	<p>Versorgungsarbeiten</p> <p><b>Gekürzt 04.06.2020</b></p> <p><b>Nachtrag 28.05.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremdleistung: Bei Bohrung Vodafone wurde Kabel Versatel beschädigt, Baugrube geöffnet in NF Süd Wedeler Landstraße (Grünflächen am Fbr, vor Kreuzung Telekom)</li> </ul> <p><b>Nachtrag 04.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodafone: an Schadensstelle erfolgt Umschluss an vorh. Leerrohr in Wegetrasse Richtung HH, Arbeiten erfolgen bis Mittwoch 11.06., Einzug Kabel erfolgt Nachts vom 11. auf den 12.06.</li> <li>• Vodafone: Leerrohrtrasse in NF Ost Industriestr. entfällt</li> <li>• Versatel: Bohrung durch Vodafone erfolgt vom 15. - 17.06., Kabeleinzug erfolgt am 18.06. durch Versatel, Schacht in NF Süd Rissener Str. wird durch AN versetzt</li> <li>• Telekom: Verlegung LR in NF Industriestr. Ost erfolgt ab 09.06. durch AN, Telekom zieht ab 15.06 Kabel ein und nimmt Umschluss vor</li> </ul>	Vodafone  Versatel / AN  Telekom / AN	
2.8	<p>LSA/ Straßenbeleuchtungskörper</p> <p><b>Gekürzt 04.06.2020</b></p> <p><b>Nachtrag 04.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromtrasse in NF Industriestr. noch nicht frei geschaltet, wird umgehend veranlasst</li> <li>• Anzeige neue Standorte Maste, KVT LSA mit 2d Vorlauf in KW 24</li> <li>• Verlegung Straßenbeleuchtungskabel erfolgt in LR</li> <li>• LR werden zur Baustelle geliefert</li> <li>• Abstimmung der zu versetzenden Leuchte NF Süd Wedeler Landstr. mit HH ist erfolgt, Umsetzung erfolgt in spätestens 8 Wochen</li> </ul>	AG  AN AN STW  AG	
2.9	<p>Verfestigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung im Baumischverfahren prüfen</li> </ul>	AN	
2.10	<p>Asphaltdeckschicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette Ausführung erfolgt in AC 11 DS</li> </ul>	AN	
<b>3.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.3	<p>Ankündigungstafeln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung Inhalte, Standorte, Termin</li> </ul>	AG/ RW/ AN	
3.5	<p>Sicherung VZ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwischenlagerung bei Bauhof Stadt Wedel</li> </ul>	AN	



<b>4.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.1	Vorbereitung <b>Gekürzt 04.06.2020</b> <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfergebnis liegt per E-Mail vorab vor</li> <li>• Planunterlagen mit Grüneintragung kommen auf dem Postweg und werden nach Eingang unmittelbar weitergereicht</li> </ul> <b>Nachtrag 04.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachzureichende Unterlagen für Prüfstatik gem. E-Mail vom 28.05.2020</li> </ul>	AG  AN	x
4.3	--		
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.5	Nachtrag für Suchschachtungen erstellen	AN	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.3	--		

Protokoll Nr. 6



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 · 46915 - 0  
Fax 04121 · 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	11.06.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	--
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 15.06.2020
<b>Seiten:</b>	4

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	<a href="mailto:verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de">verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de</a>		E-mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg			E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg			E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	Gesellschaft für Arbeitssicherheit mbH	Oersdorfer Weg 15 A 24568 Kaltenkirchen			E-Mail
	Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Caffamacherreihe 5 20355 Hamburg			E-Mail
	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn		x	Büroakte

Nr.	Thema	zu erledigen durch / bis:	erledigt
<b>1.</b>	<b>Anlass und Ziel sowie Sach- und Bautenstand:</b>		
1.8	Verkehrsführung BPH 2 ist eingerichtet und in Betrieb	AN	x
1.9	NF Süd Rissener Straße, NF West Industriestraße <b>Gekürzt 11.06.2020, Nachtrag 11.06.2020:</b> • Rest Bauzaun ist aufgestellt	AN	x
1.10	Lärmschutzwand <b>Gekürzt 11.06.2020, Nachtrag 11.06.2020:</b> • Suchschachtungen für Bohrlöcher sind erfolgt, Aufgrabungen werden prov. wieder verfüllt	AN	x
1.12	Bodenabfuhr • Bodenauskoferung in Industriestraße, NF Ost ist erfolgt • Dem AG sind nachrichtlich die Annahmestellen zu nennen	AN	
1.13	Industriestraße, Nebenflächen • Nebenflächen (Borde, Betonplatten) sind beidseitig aufgenommen • Grünfläche Ost (Vegetationsschicht) wurde durch Dritte geräumt	AN	x x
<b>2.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Straßenbau:</b>		
2.1	Ausführungsplanung <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> • Freigabe durch AG (bis auf Detail-, Bewehrungspläne LSW)	AG	
2.2	BZP, Fortschreibung • Beginn BPH 3/ Einbahnstraßenregelung B 431 erst mit Beginn der Sommerferien (Ende Juni) möglich <b>Gekürzt 04.06.2020, 11.06.2020</b> <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> • BZP fortschreiben und zur Freigabe vorlegen	AN  AN	
2.3	Baustelleneinrichtung <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> • BA-Fläche nahe Bauende, NF Süd Wedeler Landstraße • Behinderung ab 29.05. bei Einrichtung durch Dritte (Versorgungsarbeiten im Auftrag Vodafone), 2 Baustellencontainer werden kurzfristig nahe dem Bau-feld zwischengelagert <b>Nachtrag 04.06.2020:</b> • BA-Fläche steht ab dem 22. Juni zur Verfügung <b>Nachtrag 11.06.2020:</b> • BA-Fläche ist am Bauende Industriestraße eingerichtet	AN  AN	x
2.5	Baufeldräumung <b>Gekürzt 11.06.2020, Nachtrag 11.06.2020:</b> • Stubben fräsen erfolgt durch Fa. Rieck im Auftrag AG in NF Ost Industriestr. nach vorheriger Suchschachtung durch AN • Aufnahme Buschwerk in NF Ost Industriestr. durch Fa. Rieck • Aufnahme Buschwerk, Stubben, Fräsen Stubben am Wegerand in NF Süd Wedeler Landstr. durch Fa. Rieck im Auftrag AG nach Freimeldung der Ver-sorgung		x x
2.6	Beprobung/ Analytik <b>Gekürzt 11.06.2020, Nachtrag 11.06.2020:</b> • Zuordnung Baufelder zu Bodenpositionen ist geprüft/liegt vor zur Prüfung	AN/ AG/ RW	x

2.7	<p>Versorgungsarbeiten</p> <p><b>Gekürzt 11.06.2020, Nachtrag 11.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodafone: an Schadensstelle ist Umschluss an vorh. Leerrohr in Wegetrasse Richtung HH erfolgt</li> <li>• Einzug Kabel Vodafone war nicht erfolgreich (Probleme bestehen scheinbar in Trasse hinter Bauende Wedeler Landstraße), weitere Termine werden durch Cableway/ Vodafone genannt</li> <li>• Vodafone: Leerrohrtrasse in NF Ost Industriestr. entfällt</li> <li>• Versatel: Bohrung durch Vodafone erfolgt vom 15. - 17.06., Kabeleinzug erfolgt am 18.06. durch Versatel, Schacht in NF Süd Rissener Str. wird durch AN versetzt</li> <li>• Telekom: Verlegung LR in NF Industriestr. Ost erfolgt ab 15.06. durch AN, Telekom zieht ab 18.06 – 23.06 Kabel ein, Montage am 25./ 26.06. und 30.06.. Baugruben am Start und Ende der Trasse müssen offen bleiben; LR wurden durch Telekom bereit gestellt</li> <li>• Willy.tel: Leerrohre wurden bereit gestellt</li> </ul>	<p>Vodafone</p> <p>Versatel / AN</p> <p>Telekom / AN</p>	<p>x</p>
2.8	<p>LSA/ Straßenbeleuchtungskörper</p> <p><b>Gekürzt 11.06.2020, Nachtrag 11.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stromtrasse in NF Industriestr. noch nicht frei geschaltet, wird umgehend veranlasst</li> <li>• Verlegung Straßenbeleuchtungskabel erfolgt in LR</li> <li>• LR werden zur Baustelle geliefert</li> <li>• Abstimmung der zu versetzenden Leuchte NF Süd Wedeler Landstr. mit HH ist erfolgt, Umsetzung erfolgt in spätestens 8 Wochen</li> <li>• Festlegung der neuen Standorte Maste Straßenbeleuchtungm KVT LSA erfolgt nach Ausschürung der Borde</li> <li>• Mengenmehrung Verlegung LR für vorh. / neue Detektionsfelder LSA um ca. 100 m, Ausführung in Teillängen, Mengenmehrung Kunststoffkleinschächte, Anzahl wird noch geprüft</li> </ul>	<p>AG</p> <p>AN</p> <p>STW</p> <p>AG</p> <p>AG / AN</p> <p>AG / RW/ AN</p>	<p>x</p> <p>x</p>
2.9	<p>Verfestigung:</p> <p><b>Nachtrag 11.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführung erfolgt im Zentralmischverfahren</li> </ul>	<p>AN</p>	<p>x</p>
2.10	<p>Asphaltdeckschicht</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplette Ausführung erfolgt in AC 11 DS</li> </ul>	<p>AN</p>	<p>x</p>
3.	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.3	<p>Ankündigungstafeln</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstimmung Inhalte, Standorte, Termin</li> </ul>	<p>AG/ RW/ AN</p>	
3.5	<p>Sicherung VZ</p> <p><b>Nachtrag 11.06.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwischenlagerung erfolgt im Baufeld durch AN</li> </ul>	<p>AN</p>	
3.6	<p>BPH 3, Umleitung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorabstimmungen BPH 3 und Ergänzungen Umleitungen in Arbeit</li> </ul>	<p>AG / AN</p>	
4.	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.1	<p>Vorbereitung</p> <p><b>Gekürzt 04.06.2020</b></p> <p><b>Nachtrag 28.05.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfergebnis liegt per E-Mail vorab vor</li> <li>• Planunterlagen mit Grüneintragung kommen auf dem Postweg und werden nach Eingang unmittelbar weitergereicht</li> </ul>	<p>AG</p>	<p>x</p> <p>x</p>

	<b>Nachtrag 04.06.2020:</b> • Nachzureichende Unterlagen für Prüfstatik gem. E-Mail vom 28.05.2020	AN	x
4.3	--		
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.5	Nachtrag für Suchschachtungen erstellen	AN	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.3	--		

Protokoll Nr. 7



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 · 46915 - 0  
Fax 04121 · 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	18.06.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	--
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 23.06.2020
<b>Seiten:</b>	4

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	<a href="mailto:verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de">verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de</a>		E-mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg			E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	Gesellschaft für Arbeitssicherheit mbH	Oersdorfer Weg 15 A 24568 Kaltenkirchen			E-Mail
	Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Caffamacherreihe 5 20355 Hamburg			E-Mail
	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn		x	Büroakte

Nr.	Thema	zu erledigen durch / bis:	erledigt
<b>1.</b>	<b>Anlass und Ziel sowie Sach- und Bautenstand:</b>		
1.12	Bodenabfuhr <ul style="list-style-type: none"> <li>Bodenauskoferung in Industriestraße, NF Ost ist erfolgt</li> <li>Dem AG sind nachrichtlich die Annahmestellen zu nennen</li> </ul>	AN	x
1.14	Versorgungsgraben <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Versorgungsgraben in NF Ost Industriestraße ist vorbereitet.</li> </ul>	AN	
<b>2.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Straßenbau:</b>		
2.1	Ausführungsplanung <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Freigabe durch AG (bis auf Detail-, Bewehrungspläne LSW)</li> </ul>	AG	
2.2	BZP, Fortschreibung <b>Gekürzt 18.06.2020</b> <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>BZP fortschreiben und zur Freigabe vorlegen</li> </ul>	AN	x
2.5	Baufeldräumung <b>Gekürzt 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufnahme Buschwerk, Stubben, Fräsen Stubben am Wegerand in NF Süd Wedeler Landstr. durch Fa. Rieck im Auftrag AG nach Freimeldung der Versorgung</li> </ul> <b>Nachtrag 18.06.2020:</b> Aufnahme muss am 01./02.07. erfolgen		
2.7	Versorgungsarbeiten <b>Gekürzt 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einzug Kabel Vodafone war nicht erfolgreich (Probleme bestehen scheinbar in Trasse hinter Bauende Wedeler Landstraße), weitere Termine werden durch Cableway/ Vodafone genannt</li> <li>Vodafone: Leerrohrtrasse in NF Ost Industriestr. entfällt</li> <li>Versatel: Bohrung durch Vodafone erfolgt vom 15. - 17.06., Kabeleinzug erfolgt am 18.06. durch Versatel, Schacht in NF Süd Rissener Str. wird durch AN versetzt</li> <li>Telekom: Verlegung LR in NF Industriestr. Ost erfolgt ab 15.06. durch AN, Telekom zieht ab 18.06 – 23.06 Kabel ein, Montage am 25./ 26.06. und 30.06.. Baugruben am Start und Ende der Trasse müssen offen bleiben; LR wurden durch Telekom bereit gestellt</li> <li>Willy.tel: Leerrohre wurden bereit gestellt</li> </ul> <b>Nachtrag 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In den NF Ost Industriestraße verlaufen eine alte Gasleitung und ein altes Stromkabel. Diese sind aufzunehmen.</li> <li>In den NF Ost Industriestraße ist das Beleuchtungskabel zu verlegen.</li> </ul>	Vodafone  Versatel / AN  Telekom / AN  AN  AN	x
2.8	LSA/ Straßenbeleuchtungskörper <b>Gekürzt 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verlegung Straßenbeleuchtungskabel erfolgt in LR</li> <li>Abstimmung der zu versetzenden Leuchte NF Süd Wedeler Landstr. mit HH ist erfolgt, Umsetzung erfolgt in spätestens 8 Wochen</li> <li>Festlegung der neuen Standorte Maste Straßenbeleuchtungm KVT LSA erfolgt nach Ausschnürung der Borde</li> </ul>	AN AG  AG/ AN	x

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengenmehrung Verlegung LR für vorh. / neue Detektionsfelder LSA um ca. 100 m, Ausführung in Teillängen, Mengenmehrung Kunststoffklein-schächte, Anzahl wird noch geprüft</li> </ul>	AG / RW/ AN	
2.9	<b>Verfestigung:</b> <b>Gekürzt 18.06.2020, Nachtrag 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es ist ein Nachtrag für den Ausbau mit STS zu erzeugen</li> </ul>	AN	
2.11	<b>Bodenbeprobung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der AN wird gebeten, zwei weitere Bodenbeprobungen zu veranlassen: in Fahrtrichtung HH, westlich (bzw. vor) und östlich der Einmündung Industriestraße</li> </ul>	AN	
<b>3.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.3	<b>Ankündigungstafeln</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abstimmung Inhalte, Standorte, Termin</li> </ul> <b>Nachtrag 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung entfällt</li> </ul>	AG/ RW/ AN	
3.5	<b>Sicherung VZ</b> <b>Nachtrag 11.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwischenlagerung erfolgt im Baufeld durch AN</li> </ul>	AN	
3.6	<b>BPH 3, Umleitung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorabstimmungen BPH 3 und Ergänzungen Umleitungen in Arbeit</li> </ul>	AG / AN	x
<b>4.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.3	--		
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.5	Nachtrag für Suchschachtungen erstellen	AN	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.3	--		



Protokoll Nr. 8



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 · 46915 - 0  
Fax 04121 · 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	18.06.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	--
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 23.06.2020
<b>Seiten:</b>	3

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	<a href="mailto:verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de">verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de</a>		E-mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg			E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	Gesellschaft für Arbeitssicherheit mbH	Oersdorfer Weg 15 A 24568 Kaltenkirchen			E-Mail
	Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Caffamacherreihe 5 20355 Hamburg			E-Mail
	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn		x	Büroakte

Nr.	Thema	zu erledigen durch / bis:	erledigt
<b>1.</b>	<b>Anlass und Ziel sowie Sach- und Bautenstand:</b>		
1.12	Bodenabfuhr • Dem AG sind nachrichtlich die Annahmestellen zu nennen	AN	
1.14	Versorgungsgraben • Der Versorgungsgraben in NF Ost Industriestraße ist vorbereitet.	AN	x
1.15	Verlegung Versorgungsmedien • Querung Industriestraße, ca. Station 0+030: willy.tel • NF Ost Industriestraße: Leerrohre willy.tel, STW (Beleuchtung) und Telekom • NF Süd, Ecke Industriestraße/ Wedeler Landstr.: KVT willy.tel gesetzt	AN	
1.16	Entsorgungsarbeiten • Anschlussleitungen vorgestreckt zum Fbr Ost Industriestraße	AN	
<b>2.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Straßenbau:</b>		
2.1	Ausführungsplanung <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> • Freigabe durch AG (bis auf Detail-, Bewehrungspläne LSW)	AG	
2.2	BZP, Fortschreibung <b>Gekürzt 18.06.2020</b> <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> • BZP fortschreiben und zur Freigabe vorlegen	AN	x
2.5	Baufeldräumung <b>Gekürzt 18.06.2020:</b> • Aufnahme Buschwerk, Stubben, Fräsen Stubben am Wegerand in NF Süd Wedeler Landstr. durch Fa. Rieck im Auftrag AG nach Freimeldung der Versorgung <b>Nachtrag 18.06.2020:</b> Aufnahme muss am 01./02.07. erfolgen		
2.7	Versorgungsarbeiten <b>Gekürzt 23.06.2020:</b> • Einzug Kabel Vodafone war nicht erfolgreich (Probleme bestehen scheinbar in Trasse hinter Bauende Wedeler Landstraße), weitere Termine werden durch Cableway/ Vodafone genannt • Versatel: Kabeleinzug erfolgt am 18.06. durch Versatel, Schacht in NF Süd Rissener Str. wird durch AN versetzt • Telekom zieht ab 18.06 – 23.06 Kabel ein, Montage am 25./ 26.06. und 30.06.. Baugruben am Start und Ende der Trasse müssen offen bleiben; LR wurden durch Telekom bereit gestellt <b>Nachtrag 23.06.2020:</b> • In den NF Ost Industriestraße verlaufen eine alte Gasleitung und ein altes Stromkabel. Diese sind z. T. im Untergrund verblieben.	Vodafone  Versatel / AN  Telekom / AN  AN	x      x
2.8	LSA/ Straßenbeleuchtungskörper <b>Nachtrag 23.06.2020:</b> • Abstimmung der zu versetzenden Leuchte NF Süd Wedeler Landstr. mit HH ist erfolgt, Umsetzung erfolgt in spätestens 8 Wochen • Festlegungen der neuen Standorte Maste Straßenbeleuchtung und KVT LSA erfolgen nach Ausschnürung der Borde	AG  AG / RW/ AN	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan mit Darstellung der Trassen LR LSA und Anordnungen Schächte (3 x klein und 5 x groß) wird übersandt</li> <li>Lieferung aller Maste über AG erfolgt am 02./03. Juli</li> <li>Zwischenlagerung/ Sicherung erfolgt durch AN</li> </ul>	AG AG AN	
2.9	<b>Verfestigung:</b> <b>Gekürzt 18.06.2020, Nachtrag 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es ist ein Nachtrag für den Ausbau mit STS zu erzeugen</li> </ul>	AN	x
2.11	<b>Bodenbeprobung:</b> <b>Nachtrag 23.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwei weitere Bodenbeprobungen wurden am 23. Juni gezogen.</li> </ul>	AN	
<b>3.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.3	<b>Ankündigungstafeln</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abstimmung Inhalte, Standorte, Termin</li> </ul> <b>Nachtrag 18.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Leistung entfällt</li> </ul>	AG/ RW/ AN	x
3.5	<b>Sicherung VZ</b> <b>Nachtrag 11.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwischenlagerung erfolgt im Baufeld durch AN</li> </ul>	AN	x
3.7	<b>BPH 3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichtung erst am 08.07.2020 möglich wegen externer Einflüsse</li> </ul>		
<b>4.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.3	--		
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.5	Nachtrag für Suchschachtungen erstellen	AN	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.3	Unter den Baumkronen sind keine Materialien zu lagern.	AN	

Protokoll Nr. 9



Ingenieurgesellschaft  
Reese + Wulff GmbH

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Stefan Reese

Amtsgericht Pinneberg  
HRB 10305 PI

Kurt-Wagener-Straße 15  
25337 Elmshorn  
Tel. 04121 - 46915 - 0  
Fax 04121 - 46915 - 14  
www.ing-reese-wulff.de

<b>Projekt:</b>	Ausbau der Einmündung Industriestraße und Rissener Straße/ Wedeler Landstraße (B 431)
<b>Auftraggeber/in:</b>	Stadt Wedel
<b>ausführende Firma:</b>	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH
<b>Datum, Zeit, Ort:</b>	02.07.2020, 10.00 Uhr, Baustelle
<b>Anlage:</b>	--
<b>aufgestellt:</b>	Dipl.-Ing. Ott, Datum 02.07.2020
<b>Seiten:</b>	3

Name	Firma/Dienststelle	Adresse	Telefon/Fax/E-Mail	Teilnehmer	Verteiler
Frau Boettcher	Stadt Wedel FB Bauen und Umwelt FD Bauverwaltung, Tief- und Gartenbau	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	(04103) 707-349 (04103) 707-88349 <a href="mailto:a.boettcher@stadt.wedel.de">a.boettcher@stadt.wedel.de</a>	x	E-Mail
	Stadt Wedel Verkehrsaufsicht	Rathausplatz 3-5 22880 Wedel	<a href="mailto:verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de">verkehrsaufsicht@stadt.wedel.de</a>		E-mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg			E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	Groth & Co. Bauunternehmung GmbH	Prisdorfer Str. 96 25421 Pinneberg		x	E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	AVS Lehrte GmbH Niederlassung Hamburg	Hamburger Straße 71 21224 Rosengarten	<a href="mailto:hamburg@avs-verkehrssicherung.de">hamburg@avs-verkehrssicherung.de</a>		E-Mail
	Gesellschaft für Arbeitssicherheit mbH	Oersdorfer Weg 15 A 24568 Kaltenkirchen	<a href="mailto:m.ehlers@gefasmbh.de">m.ehlers@gefasmbh.de</a>		E-Mail
	Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH	Caffamacherreihe 5 20355 Hamburg	<a href="mailto:wberrek@schuessler-plan.de">wberrek@schuessler-plan.de</a>		E-Mail
	Ingenieurgesellschaft Reese + Wulff GmbH	Kurt-Wagener-Straße 15 25337 Elmshorn		x	Büroakte

Nr.	Thema	zu erledigen durch / bis:	erledigt
<b>1.</b>	<b>Anlass und Ziel sowie Sach- und Bautenstand:</b>		
1.12	Bodenabfuhr <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dem AG sind nachrichtlich die Annahmestellen zu nennen</li> </ul>	AN	
1.15	Verlegung Versorgungsmedien <ul style="list-style-type: none"> <li>• Querung Industriestraße, ca. Station 0+030: willy.tel</li> <li>• NF Ost Industriestraße: Leerrohre willy.tel, STW (Beleuchtung) und Telekom</li> <li>• NF Süd, Ecke Industriestraße/ Wedeler Landstr.: KVT willy.tel gesetzt</li> </ul>	AN	x x x
1.16	Entsorgungsarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anschlussleitungen vorgestreckt zum Fbr Ost Industriestraße</li> </ul> <b>Nachtrag 02.07.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Vorstreckungen sind abzudeckeln.</li> </ul>	AN	
1.17	Steinsetzarbeiten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Borde am östlichen Fbr Industriestraße sind gesetzt</li> </ul>	AN	
1.18	Palisaden an Hinterkante NF Ost Industriestraße <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abweichend vom Auftrag sind die Palisaden in eckiger Bauweise, d = 10cm, l = 60 cm lang zu setzen. Die Abdichtung gegen das Erdreich ist zu ergänzen.</li> <li>• Die Palisaden ersetzen den Tiefbord als Einfassung der NF. Die Einbindetiefe beträgt 0,30 m zzgl. Betonfundament.</li> <li>• Ein im Weg befindlicher Vermessungspunkt wird im Nachgang durch den AG neu gesetzt.</li> </ul>	AN	
1.19	LSW <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Bohrarbeiten/ Betonarbeiten für die Fundamente erfolgen seit dem 30.06 und werden voraussichtlich am 03.07. abgeschlossen.</li> <li>• Die Abnahme der Bewehrungskörbe durch den Prüfstatiker ist am 01.07. erfolgt.</li> </ul>	AN, Sub	
<b>2.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Straßenbau:</b>		
2.1	Ausführungsplanung <b>Nachtrag 26.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Freigabe durch AG (bis auf Detail-, Bewehrungspläne LSW)</li> </ul>	AG	
2.2	BZP, Fortschreibung <b>Gekürzt 18.06.2020</b> <b>Nachtrag 28.05.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BZP fortschreiben und zur Freigabe vorlegen</li> </ul>	AN	x
2.5	Baufeldräumung <b>Gekürzt 02.07.2020, Nachtrag 02.07.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufnahme Buschwerk, Stubben, Fräsen Stubben am Wegerand in NF Süd Wedeler Landstr. durch Fa. Rieck im Auftrag AG ist erfolgt.</li> <li>• Die Wurzelreste sind vor Einbau der ungebundenen Tragschichten aufzunehmen.</li> </ul>		x
2.7	Versorgungsarbeiten <b>Gekürzt 02.07.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versatel: Kabeleinzug erfolgt am 18.06. durch Versatel, Schacht in NF Süd Rissener Str. wird durch AN versetzt</li> </ul>	Versatel / AN	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telekom zieht ab 18.06 – 23.06 Kabel ein, Montage am 25./ 26.06. und 30.06.. Baugruben am Start und Ende der Trasse müssen offen bleiben; LR wurden durch Telekom bereit gestellt</li> </ul> <p><b>Nachtrag 02.07.2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In der zukünftigen Fahrspur Wedeler Landstraße befinden sich noch Leerrohre und ein Kabel. Der Betriebszustand ist zu klären mit Vodafone.</li> <li>Der KVT Versatel wird Mitte der 28. KW versetzt.</li> </ul>	Telekom / AN	x
		AG / RW	
		AN	
2.8	LSA/ Straßenbeleuchtungskörper <b>Nachtrag 23.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abstimmung der zu versetzenden Leuchte NF Süd Wedeler Landstr. mit HH ist erfolgt, Umsetzung erfolgt in spätestens 8 Wochen</li> <li>Festlegungen der neuen Standorte Maste Straßenbeleuchtung und KVT LSA erfolgen nach Ausschnürung der Borde</li> <li>Plan mit Darstellung der Trassen LR LSA und Anordnungen Schächte (3 x klein und 5 x groß) wird übersandt</li> <li>Lieferung aller Maste über AG erfolgt am 02./03. Juli</li> <li>Zwischenlagerung/ Sicherung erfolgt durch AN</li> </ul>	AG	
		AG / RW/ AN	
		AG	x
		AG	
		AN	
2.11	Bodenbeprobung <b>Nachtrag 23.06.2020:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwei weitere Bodenbeprobungen wurden am 23. Juni gezogen.</li> </ul>	AN	
2.12	NF Ost, Industriestraße <ul style="list-style-type: none"> <li>Das Pflastermaß wird auf b = 2,00 m angepasst.</li> <li>Betonpflaster mit Minifase kommt zur Ausführung.</li> <li>Die Ansicht der TB (nahe Bauanfang) wird auf 0 cm festgelegt.</li> </ul>	AN	
<b>3.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Verkehrsführung:</b>		
3.7	BPH 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>Einrichtung erst am 08.07.2020 möglich wegen externer Einflüsse</li> </ul>		
<b>4.</b>	<b>Ergebnisse und Festlegungen, Lärmschutzwand:</b>		
4.3	--		
<b>5.</b>	<b>Weiteres Vorgehen:</b>		
5.5	Nachtrag für Suchschachtungen erstellen	AN	
<b>6.</b>	<b>Sonstiges:</b>		
6.1	Wöchentliche Baustellentermine: Donnerstags, 10.00 Uhr		
6.3	Unter den Baumkronen sind keine Materialien zu lagern.	AN	