


Informationen zu den Vorhaben „Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr“ – Projektübersicht

Statusgespräch am	Zuwendungsempfänger	Mitarbeiter PtJ Wimi/Bewi
27.10.2020/ 14.30 UHR als Telko 030 200 979 – 0 Code:979133368#	Stadt Wilhelmshaven	

Vorhaben	Durch Schaffung und Ausbau zweier Fahrradrouen soll der Radverkehrsanteil in Wilhelmshaven deutlich erhöht werden. Dabei werden gezielt die 9.000 Bundeswehrangehörigen in der Stadt durch Ausrichtung der Routen an Hauptwohngebieten, Dienststellen und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen. (03KBR0095)			
Bewilligungszeitraum	01.04.2019 - 31.03.2022			
Gesamtausgaben Bundesförderung Förderquote	5.100.000,00 € 4.590.000,00 € 90,00 %			
Finanzdaten	Jahr	Aufteilung Erstbescheid	aktuelle Aufteilung	bereits abgerufene Mittel
	2019	152,10 €	152,10 €	152,10 €
	2020	626.247,90 €	626.247,90 €	0,00 €
	2021	1.530.000,00 €	1.530.000,00 €	
	2022	1.969.052,00 €	1.969.052,00 €	
	2023	458.053,00 €	458.053,00 €	
Projektstand Oktober 2020	<p><u>Mittelabfluss</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bisher kein Mittelabfluss im laufenden HHJ <p><u>Status Arbeits- und Meilensteinplanung / Schwierigkeiten / Sperren</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AP 1a – abgeschlossen (Vergabe von Beratungsleistungen zur Durchführung der europaweiten Vergabe) AP 1b nahezu abgeschlossen (Europaweite Vergabe der Planungsleistungen) <p>Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen von Verkehrsanlagen und Brückenbauwerken befindet sich im (angepassten) Zeitplan. Die Vergabe der Planungsleistungen ist für die kommende Novembersitzung des Betriebsausschusses der durchführenden „Technischen Betriebe Wilhelmshaven (TBW)“ terminiert und steht somit kurz vor dem Abschluss. Der Zuschlag an die beiden Ingenieurbüros kann entsprechend noch im November erteilt und die Planung begonnen werden.</p> <p><u>Ggf. beantragte/ genehmigte Änderungsanträge</u></p>			

Informationen zu den Vorhaben „Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr“ – Projektübersicht

- Eine Verlängerung und Änderung der Mittelbereitstellung wurde per Vermerk am 08.10.2020 ans BMU übersendet und soll auch Gegenstand dieses Gesprächs sein.

Übermittelte angepasste Mittelbereitstellung:

Jahr	aktuell bewilligte Aufteilung	notwendige / beantragte Aufteilung	Differenz	bereits abgerufene Mittel im HHJ	Mittelrest
2019	152,10 €	152,10 €	0,00 €	152,10 €	
2020	626.247,90 €	0,00 €	-626.247,90 €	0,00 €	626.247,90 €
2021	1.530.000,00 €	528.620 €	-1.001.380,20 €		
2022	1.969.052,00 €	1.006.200 €	-962.852,00 €		
2023	458.053,00 €	2.799.233 €	2.341.180,10 €		
2024	0,00 €	249.300 €	249.300,00 €		
Summe	4.583.505,00 €	4.583.505,00 €	0,00 €		

Statusgespräch am 27.10.2020 um 14.30 UHR zum Vorhaben: „Durch Schaffung und Ausbau zweier Fahrradrouten soll der Radverkehrsanteil in Wilhelmshaven deutlich erhöht werden. Dabei werden gezielt die 9.000 Bundeswehrangehörigen in der Stadt durch Ausrichtung der Routen an Hauptwohngebieten, Dienststellen und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen.“ (03KBR0095), Stadt Wilhelmshaven.

Teilnehmer: [Redacted] (BMU), [Redacted] (BMU), [Redacted] (PtJ), [Redacted] (PtJ), [Redacted] (PtJ), [Redacted] (PtJ), [Redacted] (Fachbereichsleiter Umwelt- und Klimaschutz), [Redacted] (Klimaschutzmanager)

Ergebnisprotokoll:

-Der ZE berichtet noch einmal von den Schwierigkeiten und Verzögerungen im Projektverlauf

-BMU erkundigt sich ob die Verzögerungen aufgeholt werden können?

Der ZE verneint.

Der Baustart ist für 2021 geplant.

Informationen zu den Vorhaben „Bundeswettbewerb Klimaschutz durch Radverkehr“ – Projektübersicht

Vereinbarte Termine /Maßnahmen: