

Umsetzung von Beschlüssen der Verkehrsunfallkommissionen

SG	LK	offene bzw. noch nicht umgesetzte Beschlüsse	Datum der Beschlüsse aus der VUK-Sitzung	Stand der Umsetzung	Hinderungsgründe	
				(rot = aktueller Stand in 2022)		(blau = Veränderungen von 2020 zu 2021)
741 (FF)	OHV	1. KP L20 Hauptstr. /zum Waldfriedhof, Birkenwerder: Errichtung einer LSA	2018	LSA sowie Außenanlagen fertiggestellt; Inbetriebnahme erst nach Fertigstellung der AS SÜD und NORD Birkenwerder möglich	Baufortschritt Havellandautobahn GmbH Überarbeitung der Unterlagen gemäß Forderungen SGL BÜ Ost II. Weitere Bearbeitung jetzt wieder durch VT.	
		2. L170 KP Straße am Globus, Germendorf: Errichtung einer LSA	Nov 17	Bau in 2023 wenn Finanzierung gesichert		
		3. B96 (850), Unfallhäufungslinie: Straßenverbreiterung	2005	fast die Gesamte Strecke ist mit FRS ausgerüstet und wird als UHS aktuell nicht mehr geführt	Beseitigung einer kompletten Alleerreihe Altbestand desolater Deckenzustand, daher Markierung erst sinnvoll nach einer Deckensanierung	
		4. KP B96/ L213, Nassenheide: Ummarkierung des KP	2018	Die Maßnahme soll 2022 umgesetzt werden, verantwortlich für die Vorbereitung durch das SG Planung ist Frau Lisek.		
		5. KP B 96a/ L 21 in Schildow	2021	SVZ ist erfolgt; VTVU ist in Arbeit - soll lt. Bearbeiter noch 2022 ausgeliefert werden	Verzögerungen durch krankheitsbedingte Ausfälle des Bearbeiters	
BAR		1. L30 Fichtestraße, Bernau: Errichtung einer LSA	2018	Planung läuft; Straßenplanung fertig, LSA wird geplant, Planung noch nicht begonnen, Maßnahme mit Teilabröpfung und Versetzung OD-Tafel beendet	Stadt Bernau muss neue Beschlusslage herbeiführen zum Planstand	
		2. KP L311/L339: Abkröpfung	2018	Planungen / Variantenuntersuchung liegen vor, derzeit keine weiteren Planungen (kein Personal), unveränderter Stand		
		3. KP L100 / L30 Schönwalde	2018	Umsetzung in 2021, Verschieben, Detailabstimmung fehlt noch,	Umsetzung ausstehend, SM wird hier erinnert	
		4. L29 Liepe-Oderberg: Errichtung Spl vor Kurventafel	2019	Zuerst Klärung Ringverkehrskonzept vor weiterer Planung		
		5. L200 Bernau Europakreuzung, Umplanung Knoten	2018	VTU liegt zur Prüfung vor		
		6. L200 Schwanebeck Birkholzer Str./Bernauer Ch; Errichtung LSA	2019	kein Umbau, stattdessen Verlagerung der FG-/Radverkehrsquerung		
		7. L314 Bernau Zepernicker Ch / Elbestr., Umbau Knoten	2019	keine neue LSA, vorh. FLSA wird teilmodernisiert		
		8. L314 Zepernick Bucher Str./Bahnhofstr. Errichtung LSA	2019	Gegenwärtig werden die Planfeststellungsunterlagen erarbeitet. Diese sollen vsl. im III. Quartal beim Kreisverkehr, Bedarf laut VUK sehr dringend	Alle kurz- und mittelfristigen Versuche brachten keine Besserung. Einziges verbleibendes Mittel bleibt der Kreisverkehr, Bedarf laut VUK sehr dringend	
		9. L31 Blumberger Chaussee/ Börnicker Landweg	?			
EW		1. B167 EW KP Heegermühler Str. / Kupferhammerweg	?	Umplanung Radverkehrsführung läuft		
		2. B167 EW Breite Straße / E.-Mühsamstr.; Einrichtung Schutzblinker	2022	Umsetzung in 2023 mit Teilmodernisierung der LSA		
		3. B 167 EW Eisenbahnstr./R.-Breitscheid-Str.; Einrichtung Räumfheil	2020	Umsetzung in 2023, derzeit Angebotsabfrage		
MOL		1. KP L23 /L234/ BÜ: Herstellung einer Rechtsabbiegespur	2018	Umsetzung ist 2022 erfolgt. Gesamtbaumaßnahme der L 23 noch nicht abgeschlossen	Grundhafter Ausbau L 23 E.-Thälmann-Str. 2021 begonnen	erledigt
		2. KV L30/ L303: Aufschüttung Innenring / Brechung der Sichtachse	2018	UHS (Voruntersuchung) 2657 - Umsetzung sollte mit der Deckensanierung 2020, Maßnahme ist jedoch noch nicht umgesetzt, vorauss. 2023	DE um ein weiteres Jahr auf 2023 verschoben, aufgrund von Verzögerungen anderer Baumaßnahmen	offen
		3. KP L339 / Abzweig Waldesruh: Errichtung KV	2016	UHS 1111 wird gestrichen, Planung für einen Kreisverkehr ist fast abgeschlossen, Unfallgeschehen rückläufig	Umplanung der Anbindungen der L339 an die B1 erforderlich, mit Änderung der Verkehrsführung in Hoppegarten	UHS erledigt, Umsetzung offen
		4. KP L339/ Abzweig Münchehofe: Umbau des KP zu einer T-Kreuzung	2018	UHS (Voruntersuchung) 1142 eingestellt - Umbau 2022 abgeschlossen, Unfälle rückläufig		erledigt
		5. KP L30 / Str.der Jugend, Rüdersdorf: Änderung der Radfahrerführung, Markierung RF-Furt	2018	Umsetzung der Maßnahme in Zusammenhang mit dem Restausbau der Straße (ca. 1200m noch Pflaster)	Personal stark eingebunden mit der TESLA Planung	offen
				Projektanmeldung in 2020 erfolgt, 2021 Verkehrszählung und weitere Planung		
			*2010: Pilotversuch			
		6. B158 Leuenberger Grund: Verbesserung der Trassenführung in der Kurve	Errichtung einer Außenkulisse	2017: Auswertung --> straßenbauliche Defizite können nicht ausgeglichen werden Planung: Innenrandverbreiterung (kleinteilige Maßnahme) Maßnahme soll umgesetzt werden		
		7. L 303, Abs. 020 Bereich Wald: Hinweistafeln mit Anzahl jährlicher Wildunfälle	2019	Anzahl wird jährlich ermittelt und die angezeigten Zahlen aufgetauscht		fortlaufend
		8. L 303, Abs. 020 Zuf. W.-Pieck-Str. Außerorts: tödlicher Unfall aus 2020 - Reduzierung Vmax durchgehend auf 70 km/h und Anpassung Länge der Haltlinie in Zufahrt	2021	Umsetzung August 2021 erfolgt		erledigt
		Seitens der Polizei soll das Unfallgeschehen der letzten 3 Jahre mit der Ursache Abstand ausgearbeitet werden.				
Prenzlau		Der Knoten wird als Unfallhäufungsstelle aufgenommen.	2018	Neue VTU und Markierungsplan in Bearbeitung, Deckensanierung 2022 fertig	Derzeit unter Beobachtung	offen
		KP B109/B198 Polizeikreuzung	2018	Neues Verkehrstechnisches Konzept in Abstimmung	Derzeit unter Beobachtung	offen

Schwedt	B166 W.-Seelenbinder Str. / Vierradener Str., Schwedt: Planung des KP	2018	Straßenplanung noch offen, Umbau des KP mit der Deckensanierung B166		offen	
UM	B2/B113	2021	Wiederaufnahme als UHS; Prüfung Errichtung eines KV		offen	
	B 109, Abs. 175	2021	Neu; Vor Ort Termin 21.12.2021		offen	
	KP B 109 / L 100.	2021	Neu; Vor Ort Termin 21.12.2021		offen	
			*2020: Pilotversuch			
LOS	1. KV L30/ L38 Erkner: Markierung einer Sperrfläche im Innenring	Gelbmarkierung Innenkreis	Umsetzung in Nov. 2021 erfolgt, Nachzählung im April 2022 durchgeführt - Prüfung Unfallgeschehen bei nächster VUK 2023		Wurde von Herr Wenk begleitet inkl. Vor- und Nachheruntersuchung	offen
Stadt FFO	1. UHS 2608 - LSA B 87 Leipziger Str./ Cottbuser Str.:Erg. separate Linksabbiegersignalisierung	2019	Umsetzung März 2021 abgeschlossen		erledigt	
742 (CB)	LDS					
	1. UHS 02/2015 KP L 751 / L 752 / Hans-Grade-Allee, Schönefeld: Verkehrszählung u. Erstellung Markierungsplan „erneute Zählung und Erstellung eines Markierungsplanes 2021“	Jun 20	offen; Festlegung: Verkehrszählung erst nach Eröffnung BER	Witterungs- u. Pandemiebedingt: Zählung im 2. Quartal 2021 vorgesehen		
		2021		Zählung wurde Pandemiebedingt zurückgestellt, allerdings gab es am 11.11.21 Vor-Ort Termin mit StVA, Polizei Gemeinde und LS Festlegung: Anpassung Wegweisung erforderlich -> V: Gemeinde		
	2. UHS 01/2017 KWh, Knoten L 30 (Brückenstr.) – L 40 (Gerichtsstr.): „Verkehrszählung, Veränderung der Umlaufzeiten, elektr. Rechtsabbiegepeil, Blindensignalisierung.“	Mrz 20 2021	Erstellung der Ausschreibungsunterlage. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das 1.Halbjahr 2021 geplant. VOB-Abnahme Anpassung/Optimierung LSA am 08.12.2021			
	3. UHS 05/2017 Großßen Kreuzung B 96 / B 115; „ Verkehrszählung, Neubau Kreisverkehr “	Mrz 20	Verkehrszählung erfolgte Sep. 2020 erfolgt; Übergabe Ergebnisbericht an Planung -> somit erledigt	Dezernat Planung muss fortsetzen		
	4. UHS 05/2016 L402 Tollkrug; „ Stoppschild, Pictogramm, Verkehrsspiegel, Baumfällung “	Jun 21	Umsetzung Stoppschild, Pictogramm und Verkehrsspiegel erfolgt. Antrag zur Baumfällung durch LS gestellt. Zustimmung uNB liegt vor, allerdings fehlt noch Befürwortung seitens NABU			
	5. UHS 01/2020 Kreuzung B96a/L75 "VZ 70 in Größe 3"	Dez 22 Sep 21	Stellungnahme Nabu nach Rücksprache mit Baumwart nicht notwendig, da keine Alleebäume, Fällung kann durchgeführt werden Umsetzung VZ in Größe 3 ist erfolgt	V: Straßenmeisterei für Fällung		
EE	1. Unfallauffälligkeit, jedoch unter Erlaslage -> 07/16 B 87 Abs. 350 (Kolochau – Schlieben); „Anfrage Errichtung Schutzplanken“	Jul 16	Prüfung Errichtung pass. Schutzeinrichtung entspr. Schutzplankenprogramm			
		2021	VOB-Abnahme Errichtung Schutzeinrichtung im Oktober 2021			
	2. KP Massener Str. – B96/Sonnenwalder Str. – B96/Kirchhainer Str. – L 60 „ Schaltzeiten Linksabbieger LSA prüfen“	Sep 20	Änderung der VTU ist erfolgte am 06.10.2020. -> somit erledigt			
	„ KP einschließl. VTU hinsichtlich Radfahrerführung prüfen“	Dez 21	Kosten für die Änderung der VTU und baulichen Anpassung sind für 2022 eingestellt -> Beauftragung Planer erfolgt in neuem Jahr VTUV liegt zur Abstimmung vor -> Umsetzung der Maßnahme ist für II. Quartal 2023 geplant	Grund: Umkennungsarbeiten zwingend erforderlich und nicht vor II.Quartal durchführbar		
	3. B 87 Bündiger Bogen/Leipziger Str. „ Markierung prüfen “	Dez 22 Dez 19	VZ in Größe 3 sowie Markierung im Jul 20 umgesetzt -> erledigt			
SPN	1. B 112 KV Spemberger Str./ Umgehungsstr. Forst	Jun 22	Bestandsaudit angemeldet			
TF	1. UHS 03/2018 B101 Abs. 660/670 (Neue Osdorfer Straße) "aufmerksamkeitsfördernde Maßnahmen für LSA"	Feb 21	Vor-Ort-Termin stattgefunden, angeordnete VZ im Mär 21 umgesetzt			
	2. UHS 04/2018 Motorradstrecke Hennickendorf/Ahrendorf „ Versuchsstrecke Fahrverbot für Kräder an Sonn- und Feiertagen.“	Jun 21	Aufstellung angeordnete VZ erfolge fristgerecht zum 01.Juli 2021. Verkehrszählung sowie Griffigkeitsmessung durchgeführt, angeordnete VZ und Leitprofile in FRS ergänzt			
	3. tödl. Unfälle an der L792 Jühnsdorf	Jul 21	Sicherheitsaudit (kurz- und mittelfristige Maßnahmen) wird umgesetzt, Markierung u. Beschilderung ändern -> langfristige Umplanung des Kreisels erfolgt im Dezernat Planung	Lieferprobleme		
	4. UHS 01/2014 Hornbachkreisel B101 / L 793	Mrz 22				
743 (P)	HVL HVL					
	UHS 18 in Rathenow, B 102, Berliner Straße L 20 Falkensee, Rathauskreuzung	Aug 21	Dezernat Planung hat Maßnahme zusammen mit Körgraben ausgeschrieben., Zuschlag vorauss. Jan. 2021, Bau also vorauss. in 2021 Anpassung Wegweisung und LSA, Umsetzung 2022	Maßnahme erledigt, Bereich wurde saniert Umsetzung nach 2023 verschoben		

PM	UHS 07/19 AS Kleinmachnow, Ostrampe	Dez 21	Umprogrammierung LSA, Umsetzung 2022	Umsetzung nach 2023 verschoben
OPR	B 122 bei Köpernitz	Jul 21	Errichtung FRS vor Brückenbauwerk, Umsetzung Sept 2021	erledigt
OPR	UHS 01/11 B 167 Alt-Ruppin, Neumühler Weg	Jul 21	Umbau KP, Bau LSA, Umsetzung 2023	nach letzter Info Planfeststellung notwendig
Pr	01/09, Perleberg, B 5/B 189	Apr 22	Errichtung einer LSA, Erneuerung der FM, Errichtung + Erneuerung der FRS Deckensanierung in den Zufahrten Bankette angleichen	derzeit in Prüfung/ Planung, Umsetzung 2023